

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
แผนงานงบบกลาง					
๑.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลโพนงาม	๙,๕๘๒,๐๐๐	๙,๖๖๗,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการตำบลโพนงาม	๒,๖๔๔,๘๐๐	๒,๑๓๗,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลโพนงาม	๑๘๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานการศึกษา					
๔.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๖๔๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕.โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านดงสาร	๕๗,๕๐๐	๕๗,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖.โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านโพนงาม	๕๗,๕๐๐	๕๗,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	๕๕,๘๐๐	๕๕,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
๘.โครงการจัดงานประเพณีร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีงาน แข่งขันเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๕๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙.โครงการจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑๐.โครงการจัดงานประเพณีวันวิสาขบูชาและวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑.โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒.โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓.ค่าจัดซื้อป้ายนับคะแนนดิจิทัล	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔.ค่าจัดซื้อป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในระดับ ตำบลด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๖๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๑๗.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๒,๑๕๗	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘.โครงการพัฒนาอาชีพผู้พิการ(นวดตอกเส้น)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙.โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ (สานเครื่องจักสานจากไม้ ไผ่)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
๒๐.โครงการวันผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานสาธารณสุข					
๒๑.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๗๖,๑๔๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฉุกเฉินเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๔๐,๐๐๐	๓๘,๕๔๙	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๔.โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕.โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานการเกษตร					
๒๖.โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลโพนงาม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๒๗.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
๒๙.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๒๐,๑๙๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐.ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๒.ค่าจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่หรือลำโพงล้อยาก	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๓.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๗๒,๐๐๐	๗๑,๙๗๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๔.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๘,๐๐๐	๗,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๕.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๒,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
๓๖.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๒๓,๖๐๐	๒๒,๓๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
แผนงานบริหารงานคลัง					
๓๗.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๘.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
๓๙.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๐.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑.ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจชนิดโปร่งมีไฟ ๒ ระบบ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานจราจร					
๔๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๒๐,๐๐๐	๑๒,๙๒๖	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๓.โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
๔๔.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้าน ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบ สำนักงานหลังใหม่ (สำนักปลัด)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๔๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ธีรพงษ์ถึงบ้านนายครองศักดิ์ สือประสิทธิ์ บ้านดงสาร หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๗๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงปากทางบ้านนายนิยม บุญชาญ บ้านพลังใหม่หมู่ที่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดศรีบุญ เรืองด้านทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๑๒	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต. สายคอนกรีตเดิมถึง ศพด.บ้านโพนงาม	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๐.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายลำห้วยหนองแ้ง บ้านท่าแร่หมู่ที่ ๔	๔๗๗,๔๐๐	๔๗๗,๔๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๑.โครงการก่อสร้างเสาธงสำนักงานหลังใหม่	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองมะกุ่มถึงหนองผือ บ้านดงมะกุ่ม หมู่ที่ ๗	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองสูงถึงสามแยกบ้าน นาหวาย บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๑๓	๒๐๖,๒๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายถนน อบจ.หน้าป่าช้าถึง น่านางองค์ บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓	๑๒๔,๔๐๐	๑๒๔,๔๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๕๕.โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำสายบ้านนางไบอ่อนถึง บ้านนายจิต ศรีสมย์ บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙	๑๖๓,๙๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๖.โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านโพนงาม-บ้านเสาวัด บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๗.โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๘.โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕๙.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓	๗๕,๐๐๐	๗๔,๖๕๘.๕๕	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๐.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๖๒.๘๒	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๑.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๓๖,๐๐๐	๑๖,๙๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๒.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๓.ค่าจัดซื้อสว่านเจาะปูน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๔.ค่าจัดซื้อสว่านเจาะเหล็ก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๕.ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๖๖.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด (lnkjet)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖๗.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงามที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงามดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ อบจ. ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติน้อยส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๔. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๕. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณที่ต้องปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงามมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม